

ENTE PÚBLICO: RIO GRANDE, ZACATECAS.  
PERIODO: DICIEMBRE 2019.

28/01/2020

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO		OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PUBLICA
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BASICA
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES
AGUA POTABLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACION MUNICIPAL		FISE
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

<p>PRESIDENTE(A) MUNICIPAL</p> <p>ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LOPEZ</p>	<p>DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL</p> <p>M.C. ELENO SAMANIEGO CRUZ</p>
--	--

Presidencia Municipal  
Río Grande, Zac.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
RIO GRANDE, ZAC.

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO
L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCIA ALVARADO	L.C. HELENA PUGA CANDELAS



**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO GRANDE, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

DICIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII39056	B01002	CONSTRUCCIÓN DE 567.32 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EN LA COLONIA LA LUZ ( ZAP 0541 ), CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZACATECAS.	RIO GRANDE	23°82'73.56" N 103°05'62.68" O	567.32 M2	80,780.80	80,780.80	80,780.80	80,780.80				100	100	N/A	X		
19OFIII39057	B01003	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO CON 3 POSTES PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EN LA COLONIA LA LUZ ( ZAP 0541) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE ZACATECAS.	RIO GRANDE	23°82'73.56" N 103°05'62.68" O	3 POSTES	16,719.19	16,719.19	16,719.19	16,719.19				100	100	N/A	X		
19OFIII39058	B01004	CONSTRUCCIÓN DE 604.58 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE ( ZAP 0556 ) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE ZACATECAS.	RIO GRANDE	23°82'76.80" N 103°05'53.85" O	604.58 M2	73,125.00	73,125.00	73,125.00	73,125.00				100	100	N/A	X		
19OFIII39059	B01005	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO CON 3 POSTES PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE ( ZAP 0556 ) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE ZACATECAS.	RIO GRANDE	23°82'76.80" N 103°05'53.85" O	3 POSTES	14,625.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00				100	100	N/A	X		
19OFIII39060	B01006	CONSTRUCCIÓN DE 169.36 ML DE GUARNICION DE CONCRETO PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE ( ZAP 0556 ) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE ZACATECAS.	RIO GRANDE	23°82'76.80" N 103°05'53.85" O	169.36 ML	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00				100	100	N/A	X		
19OFIII39061	B01007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 5 POSTES PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE PLAN DE AYALA DE LA COLONIA SAN ANGEL (ZAP 0753) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.	RIO GRANDE	23°80'57.63" N 103°01'94.70" O	5 POSTES	89,660.01	89,660.01	89,660.01	89,660.01				100	100	N/A	X		
19OFIII39062	B01008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE NO. 13 DE LA COLONIA SOL AZTECA (ZAP 1200) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.	RIO GRANDE	23°81'25.71" N 103°01'29.01" O	4 POSTES	86,042.93	86,042.93	86,042.93	86,042.93				100	100	N/A	X		
19OFIII39063	B01009	AMPLIACION DE 215.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE NO. 13 DE LA COLONIA SOL AZTECA (ZAP 1200) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.	RIO GRANDE	23°81'25.71" N 103°01'29.01" O	215.00 ML	30,186.61	30,186.61								N/A	X		
19OFIII39064	B01010	AMPLIACION DE 626 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 8 VIVIENDAS EN CALLE SIERRA (77 M.L.), CALLE ALAMEDA (85 M.L.), CALLE LAS FLORES (88 M.L.), CALLE EL MIRADOR (85 M.L.), CALLE LOMA LINDA (89 M.L.), CALLE BUENA VISTA (87 M.L.), CALLE VISTA HERMOSA (115 M.L.), DE LA COL. LA CUESTA, (ZAP 1215) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.	RIO GRANDE	23°81'32.34" N 103°03'07.68" O	626.00 ML	129,546.62	95,990.66								N/A	X		
19OFIII39065	B01011	CONSTRUCCION DE CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION (368 M.L.) PARA 18 VIVIENDAS DE LA COL. LOMA PRIETA (ZAP 1249) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.	RIO GRANDE	23°80'34.85" N 103°01'84.13" O	368.00 ML	195,049.82	195,049.82								N/A	X		
19OFIII39066	B01012	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 2 POSTES Y 230 M.L. DE LINEA SECUNDARIA PARA 8 VIVIENDAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COM. LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO) DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.	LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO)	23°85'26.14" N 103°14'22.79" O	2 POSTES	87,109.43	87,109.43								N/A	X		
19OFIII39067	B01013	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 9 VIVIENDAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COM. SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.	SAN FELIPE	23°78'27.02" N 103°10'75.89" O	4 POSTES	78,554.34	78,554.34								N/A	X		
19OFIII39068	B01014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 12 POSTES PARA 8 VIVIENDAS EN CALLE COLOSHO (8 POSTES), CALLE DURANGO (2 POSTES), CALLE MORELOS (2 POSTES) DE LA COM. NORIA DEL BOYERO DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.	NORIA DEL BOYERO	23°71'75.50" N 102°72'08.02" O	12 POSTES	213,650.42									N/A	X		
19OFIII39069	B01015	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 8 POSTES PARA 18 VIVIENDAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COM. DE TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS) DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.	TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS)	23°70'96.24" N 102°90'95.36" O	8 POSTES	195,199.83	195,199.83								N/A	X		
<b>TOTALES:</b>						<b>1,300,000.00</b>	<b>1,052,793.62</b>	<b>1,052,793.62</b>	<b>370,702.93</b>	<b>370,702.93</b>								

ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVIA ORTIZ SILVA  
 SINDICO MUNICIPAL

M.C. ELENO SAMANIEGO  
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Presidencia Municipal  
 Río Grande, Zac.

Presidencia Municipal  
 "Sindico Municipal"  
 Río Grande, Zac.

DIRECCION DE OBRAS  
 Y SERVICIOS PUBLICOS  
 RIO GRANDE, ZAC.



**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: URBANIZACION  
 SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01002- CONSTRUCCION DE 567.32 M2 DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA 3 VIVIENDAS, CALLE 20 DE NOV. COL. LA LUZ  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 31/12/19

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-103	JUAN CARLOS QUIRINO ULLOA	210,964.02	1	80,780.80	1064405448	13	16/12/19	P18742	11/12/19	C04628	16/12/19	90	11/12/19	6141-2	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE 567.32 M2 DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOV. COL. LA LUZ (ZAP 0541), CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZAC.	80,780.80
<b>SUMA: \$</b>															<b>80,780.80</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 190FIII39056.- CONSTRUCCION DE 567.32 M2 DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA 3 VIVIENDAS

UBICACIÓN: CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. LA LUZ (ZAP 0541) CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZAC.

<b>TOTAL \$</b>	<b>80,780.80</b>
PRESUPUESTO APROBADO: \$	<b>80,780.80</b>
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	-
% AVANCE FINANCIERO	<b>100.00</b>

**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: URBANIZACION  
 SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01003.- AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO CON 3 POSTES PARA 3 VIVIENDAS, CALLE 20 DE NOV. COL. LA LUZ  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 16/01/20

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-104	JUAN CARLOS QUIRINO ULLOA	16,719.19	2	16,719.19	1064405448	28	27/12/19	P20173	23/12/19	C04890	27/12/19	101	23/12/19	6131-2	PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA:AM'PLIACION DE RED DE ALUMBRADO CON 3 POSTES PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOV., COL. LA LUZ (ZAP0541) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZAC.	16,719.19
<b>SUMA: \$</b>															<b>16,719.19</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 19OFIII39057.- AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO CON 3 POSTES PARA 3 VIVIENDAS

UBICACIÓN: CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. LA LUZ (ZAP 0541) CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZAC .

**TOTAL \$** **16,719.19**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **16,719.19**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**

% AVANCE FINANCIERO **100.00**



**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: URBANIZACION  
 SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01004.- CONSTRUCCION DE 604.58 M2 DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA 3 VIVIENDAS, CALLE 20 DE NOV. COL. IGNACIO ALLENDE  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 23/01/20

HOJA\_1\_\_DE\_1\_\_

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-105	ENRIQUE RAMIREZ ALMARAZ	73,125.00	1	73,125.00	1064405448	26	27/12/19	P20344	24/12/19	C04925	27/12/19	38	24/12/19	6141-2	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE 604.58 M2 DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOV., COL. IGNACIO ALLENDE(ZAP 0556) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZAC.	73,125.00
<b>SUMA: \$</b>															<b>73,125.00</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 19OFIII39058.- CONSTRUCCION DE 604.58 M2 DE PAVIMENTACION A BASE DDE CONCRETO HIDRAULICO PARA 3 VIVIENDAS

UBICACIÓN: CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. IGNACIO ALLENDE (ZAP 0556) CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZAC .

TOTAL \$	73,125.00
PRESUPUESTO APROBADO: \$	73,125.00
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	-
% AVANCE FINANCIERO	100.00

**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: URBANIZACION  
 SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01005- AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO CON 3 POSTES PARA 3 VIVIENDAS, CALLE 20 DE NOV. COL. IGNACIO ALLENDE  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 16/01/20

HOJA\_1\_\_DE\_1\_\_

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-106	JUAN CARLOS QUIRINO ULLOA	14,625.00	2	14,625.00	1064405448	30	31/12/19	P20163	23/12/19	C04886	31/12/19	98	23/12/19	6131-2	PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OBRA:AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO CON 3 POSTES PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOV., COL. IGNACIO ALLENDE(ZAP 0556) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZAC.	14,625.00
<b>SUMA: \$</b>															<b>14,625.00</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 190FIII39059.- AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO CON 3 POSTES PARA 3 VIVIENDAS

UBICACIÓN: CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. IGNACIO ALLENDE (ZAP 0556) CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZAC.

<b>TOTAL \$</b>	<b>14,625.00</b>
PRESUPUESTO APROBADO: \$	<b>14,625.00</b>
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	<b>-</b>
% AVANCE FINANCIERO	<b>100.00</b>



**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: URBANIZACION  
 SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01006.- CONSTRUCCION DE 169.36 ML DE GUARNICION DE CONCRETO PARA 3 VIVIENDAS, CALLE 20 DE NOV. COL. IGNACIO ALLENDE  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 17/01/20

HOJA\_1\_\_DE\_1\_\_

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN	No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA	PÓLIZA DEVENGADA						PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
						NO.	IMPORTE	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-107	ENRIQUE RAMIREZ ALMARAZ	9,750.00	2	1064405448	27	27/12/19	P20189	26/12/19	C04896	27/12/19	41	26/12/19	6141-2	PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE 169.36 ML DE GUARNICION DE CONCRETO PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOV. COL. IGNACIO ALLENDE (ZAP 0556), CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZAC.	9,750.00			
<b>SUMA: \$</b>																	<b>9,750.00</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 190FIII39060.- CONSTRUCCION DE 169.36 ML DE GUARNICION DE CONCRETO PARA 3 VIVIENDAS

UBICACIÓN: CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. IGNACIO ALLENDE (ZAP 0556) CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZAC.

TOTAL \$	<b>9,750.00</b>
PRESUPUESTO APROBADO: \$	<b>9,750.00</b>
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	<b>-</b>
% AVANCE FINANCIERO	<b>100.00</b>

**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: ELECTRIFICACION  
 SUB-PROGRAMA: AMPLIACION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01007.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 05 POSTES PARA 02 VIVIENDAS EN CALLE PLAN DE AYALA, COL. SAN ANGEL (ZAP 0753), RIO GRANDE, ZAC.  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 22/01/20

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-066	JULIO HERNANDEZ AVALOS	89,660.01	2	89,660.01	1064405448	25	24/12/19	P20338	2/12/19	C04922	24/12/19	40	02/12/19	6131-2	PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 05 POSTES PARA 02 VIVIENDAS EN CALLE PLAN DE AYALA, COL. SAN ANGEL (ZAP 0753), RIO GRANDE, ZAC.	89,660.01
<b>SUMA: \$</b>															<b>89,660.01</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 19OFIII39061.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 05 POSTES PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE PLAN DE AYALA

UBICACIÓN: COL. SAN ANGEL (ZAP 0753), RÍO GRANDE, ZAC.

TOTAL \$	<b>89,660.01</b>
PRESUPUESTO APROBADO: \$	<b>89,660.01</b>
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	-
% AVANCE FINANCIERO	<b>100.00</b>



**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: ELECTRIFICACION  
 SUB-PROGRAMA: AMPLIACION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01008.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 04 POSTES PARA 04 VIVIENDAS EN CALLE NO. 13, COL. SOL AZTECA (ZAP 1200), RIO GRANDE, ZAC.  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 23/01/20

HOJA\_1\_\_DE\_1\_\_

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-078	CORPORATIVO MESIER SA DE CV	86,042.93	2	86,042.93	1064405448	8537858	24/12/19	P20356	23/12/19	C04929	24/12/19	96	23/12/19	6131-2	PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 04 POSTES PARA 04 VIVIENDAS EN CALLE NO. 13, COL. SOL AZTECA (ZAP 1200), RIO GRANDE, ZAC.	86,042.93
<b>SUMA: \$</b>															<b>86,042.93</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 190FIII39062.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 04 POSTES PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE NO. 13

UBICACIÓN: COL. SAN ANGEL (ZAP 0753), RÍO GRANDE, ZAC.

<b>TOTAL \$</b>	<b>86,042.93</b>
PRESUPUESTO APROBADO: \$	<b>86,042.93</b>
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	-
% AVANCE FINANCIERO	<b>100.00</b>

**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: AYS AGUA Y SANEAMIENTO  
 SUB-PROGRAMA: AMPLIACION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01009.- AMPLIACION DE 215 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE NO. 13 DE LA COL. SOL AZTECA, RIO GRANDE, ZAC.  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA:29/01/20

HOJA\_1\_\_DE\_1\_\_

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-068	C&Z INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	30,186.61	2	30,186.61	1064405448			P20434	30/12/119			79	30/12/19	6131-2	PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: AMPLIACION DE 215 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE NO. 13 DE LA COL. SOL AZTECA (ZAP 1200) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZAC.	30,186.61
<b>SUMA: \$</b>																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 190FIII39063.- AMPLIACION DE 215 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE NO. 13

UBICACIÓN: COL. SOL AZTECA (ZAP 1200) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZAC.

**TOTAL \$** 30,186.61

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 30,186.61

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 30,186.61

% AVANCE FINANCIERO -



### R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 430 DESARROLLO SOCIAL  
**PROGRAMA:** AYS AGUA Y SANEAMIENTO  
**SUB-PROGRAMA:** AMPLIACION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 621-FISE  
**PROYECTO:** B01010.- AMPLIACION DE 626 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 8 VIVIENDAS EN COL. LA CUESTA (ZAP 1215) DE LA CABECERA MUNICIPAL, RIO GRANDE, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** DICIEMBRE

FECHA: 29/01/20

HOJA 1 \_\_DE\_\_1\_\_

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-079	JAVIER FERNANDEZ DEL MURO	129,546.62	2	95,990.66	1064405448			P20408	30/12/19			8958	30/12/19	6141-2	PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OBRA:AMPLIACION DE 626 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 8 VIVIENDAS COL. LA CUESTA (ZAP 1215) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZAC.	95,990.66

SUMA: \$

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

**OBRA:** 19OFIII39064.- AMPLIACION DE 626 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 8 VIVIENDAS

**UBICACIÓN:** COL. LA CUESTA(ZAP 1215) DE A CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZAC.

**TOTAL \$**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 129,546.62

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 129,546.62

% AVANCE FINANCIERO -

**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: AYS AGUA Y SANEAMIENTO  
 SUB-PROGRAMA: CONSTRUCCION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01011.- CONSTRUCCION DE CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION (368 ML) PARA 18 VIVIENDAS DE LA COL. LOMA PRIETA , RIO GRANDE, ZAC.  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 29/01/20

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FI11-01-069	ARMANDO GOMEZ VARELA	195,049.82	2	195,049.82	1064405448			P20409	23/12/19			D45	23/12/19	6131-2	PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION (368 ML) PARA 18 VIVIENDAS DE LA COL. LOMA PRIETA (ZAP 1249) DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZAC.	195,049.82
<b>SUMA: \$</b>																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 190F1139065.- CONSTRUCCION DE CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION (368 ML) PARA 18 VIVIENDAS

UBICACIÓN: COL. LOMA PRIETA (ZAP 1249) DE A CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZAC .

TOTAL \$ -

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 195,049.82

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 195,049.82

% AVANCE FINANCIERO -



**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: ELECTRIFICACION  
 SUB-PROGRAMA: AMPLIACION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01012.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 2 POSTES Y 230 ML DE LINEA SECUN PARA 8 VIVIENDAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COM. LAS ESPERANZAS  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 28/01/20

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-091	ALFREDO DAVILA TREJO	87,109.43	2	87,109.43	1064405448			P20455	27/12/19			320	27/12/19	6131-2	PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 2 POSTES Y 230 ML DE LINEA SECUNDARIA PARA 8 VIVIENDAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COM. LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO), RIO GRANDE, ZAC.	87,109.43
<b>SUMA: \$</b>																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 190FIII39066.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 2 POSTES Y 230 ML DE LINEA SECUNDARIA PARA 8 VIVIENDAS

UBICACIÓN: EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COM. LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO) RÍO GRANDE, ZAC.

**TOTAL \$** -

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 87,109.43

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 87,109.43

% AVANCE FINANCIERO -

**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: ELECTRIFICACION  
 SUB-PROGRAMA: AMPLIACION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01013.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES PARA 9 VIVIENDAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COM. SAN FELIPE, RIO GRANDE, ZAC.  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 28/01/20

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-092	GERARDO CASTAÑÓN MARTINEZ	78,554.34	2	78,554.34	1064405448			P20454	27/12/19			159	27/12/19	6131-2	PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES PARA 9 VIVIENDAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COM. SAN FELIPE, RIO GRANDE, ZAC.	78,554.34
<b>SUMA: \$</b>																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 19OFIII39067.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES PARA 9 VIVIENDAS

UBICACIÓN: EN CALLE 12 DE OCTUBRE, COM. SAN FELIPE, RÍO GRANDE, ZAC.

**TOTAL \$** -

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 78,554.34

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 78,554.34

% AVANCE FINANCIERO -



**R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO GRANDE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL : 2019**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 430 DESARROLLO SOCIAL  
 PROGRAMA: ELECTRIFICACION  
 SUB-PROGRAMA: AMPLIACION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 621-FISE  
 PROYECTO: B01015.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 08 POSTES PARA 18 VIVIENDAS EN CALLE SIN NOMBRE, COM. TETILLAS, RIO GRANDE, ZAC.  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 29/01/20

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADA		PÓLIZA PAGADA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
2019/FIII-01-080	SINERGIA INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y ENERGIAS RENOVABLES S A.S. DE C.V.	195,199.83	2	195,199.83	1064405448			P20410	23/12/19			86	23/12/19	6131-2	PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 08 POSTES PARA 18 VIVIENDAS EN CALLE SIN NOMBRE, COM. TETILLAS (EX HACIENDA DE TETILLAS, RIO GRANDE, ZAC.	195,199.83
<b>SUMA: \$</b>																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 19OFIII39069.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 08 POSTES PARA 18 VIVIENDAS EN CALLE SIN NOMBRE

UBICACIÓN: COM. TETILLAS (EX HACIENDA DE TETILLAS), RÍO GRANDE, ZAC.

**TOTAL \$** -

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 195,199.83

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 195,199.83

% AVANCE FINANCIERO -



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE RÍO GRANDE  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2020  
10:14 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
621	FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL )													
	B01001	FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)												
		430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,000,000.00	-\$1,300,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$2,000,000.00	-\$1,300,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$2,000,000.00	-\$1,300,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621	B01001	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$2,000,000.00	-\$1,300,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$2,000,000.00	-\$1,300,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FISE (FONDO DE APORTACIONE:	\$2,000,000.00	-\$1,300,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B01002

CONSTRUCCIÓN DE 567.32 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EN LA COLONIA LA LUZ ( ZAP 0541 ), CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZACATECAS.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00	\$0.00	\$80,780.80	-\$80,780.80	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00	\$0.00	\$80,780.80	-\$80,780.80	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00	\$0.00	\$80,780.80	-\$80,780.80	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00
621	B01002	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00	\$80,780.80	-\$80,780.80	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00	\$0.00	\$80,780.80	-\$80,780.80	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

## MUNICIPIO DE RÍO GRANDE ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2020 12:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		CONSTRUCCIÓN DE 567.32 M2 DI	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00	\$0.00	\$80,780.80	-\$80,780.80	\$0.00	\$80,780.80	\$80,780.80	\$0.00
<b>B01003</b>		<b>AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO CON 3 POSTES PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EN LA COLONIA LA LUZ ( ZAP 0541) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE ZACATECAS.</b>											
	<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00	\$0.00	\$16,719.19	-\$16,719.19	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00	\$0.00	\$16,719.19	-\$16,719.19	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00	\$0.00	\$16,719.19	-\$16,719.19	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00
621	B01003 430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00	\$0.00	\$16,719.19	-\$16,719.19	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00	\$0.00	\$16,719.19	-\$16,719.19	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00
		AMPLIACION DE RED DE ALUMB	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00	\$0.00	\$16,719.19	-\$16,719.19	\$0.00	\$16,719.19	\$16,719.19	\$0.00
<b>B01004</b>		<b>CONSTRUCCIÓN DE 604.58 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÀULICO PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE ( ZAP 0556 ) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE ZACATECAS.</b>											
	<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00	\$0.00	\$73,125.00	-\$73,125.00	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00	\$0.00	\$73,125.00	-\$73,125.00	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00	\$0.00	\$73,125.00	-\$73,125.00	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE RÍO GRANDE  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2020  
12:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
621	B01004 430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00	\$0.00	\$73,125.00	-\$73,125.00	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00	\$0.00	\$73,125.00	-\$73,125.00	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 604.58 M2 DI	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00	\$0.00	\$73,125.00	-\$73,125.00	\$0.00	\$73,125.00	\$73,125.00	\$0.00

**B01005** AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO CON 3 POSTES PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE ( ZAP 0556 ) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL

		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	-\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	-\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	-\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00
621	B01005 430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	-\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	-\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE ALUMB	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	-\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$14,625.00	\$0.00

**B01006** CONSTRUCCIÓN DE 169.36 ML DE GUARNICION DE CONCRETO PARA 3 VIVIENDAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE ( ZAP 0556 ) CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE ZACATECAS.

430 DESARROLLO SOCIAL

		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	-\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00
--	--	------	-------------------	--------	------------	------------	--------	--------	------------	-------------	--------	------------	------------	--------





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

## MUNICIPIO DE RÍO GRANDE ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2020  
12:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	-\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	-\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00
621	B01006	430	6141	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	-\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>-\$9,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE 169.36 ML D</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>-\$9,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>\$0.00</b>

**B01007**

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 5 POSTES PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE PLAN DE AYALA DE LA COLONIA SAN ANGEL (ZAP 0753) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.

430		DESARROLLO SOCIAL												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$89,660.01	\$89,660.01	\$0.00	\$0.00	\$89,660.01	-\$89,660.01	\$0.00	\$89,660.01	\$89,660.01	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$89,660.01	\$89,660.01	\$0.00	\$0.00	\$89,660.01	-\$89,660.01	\$0.00	\$89,660.01	\$89,660.01	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$89,660.01	\$89,660.01	\$0.00	\$0.00	\$89,660.01	-\$89,660.01	\$0.00	\$89,660.01	\$89,660.01	\$0.00
621	B01007	430	6131	\$0.00	\$89,660.01	\$89,660.01	\$0.00	\$0.00	\$89,660.01	-\$89,660.01	\$0.00	\$89,660.01	\$89,660.01	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$89,660.01</b>	<b>\$89,660.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,660.01</b>	<b>-\$89,660.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,660.01</b>	<b>\$89,660.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$89,660.01</b>	<b>\$89,660.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,660.01</b>	<b>-\$89,660.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,660.01</b>	<b>\$89,660.01</b>	<b>\$0.00</b>

**B01008**

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE NO. 13 DE LA COLONIA SOL AZTECA (ZAP 1200) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

## MUNICIPIO DE RÍO GRANDE ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2020  
12:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00	\$86,042.93	\$0.00	\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00	\$86,042.93	\$0.00	\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00	\$86,042.93	\$0.00	\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00
621	B01008	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00	\$86,042.93	\$0.00	\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00	\$86,042.93	\$0.00	\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00
<b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC/</b>				\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00	\$86,042.93	\$0.00	\$0.00	\$86,042.93	\$86,042.93	\$0.00

**B01009** AMPLIACION DE 215.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE NO. 13 DE LA COLONIA SOL AZTECA (ZAP 1200) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$30,186.61	\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61	-\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$30,186.61	\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61	-\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$30,186.61	\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61	-\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61
621	B01009	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$30,186.61	\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61	-\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				\$0.00	\$30,186.61	\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61	-\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61
<b>AMPLIACION DE 215.00 ML DE RI</b>				\$0.00	\$30,186.61	\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61	-\$30,186.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,186.61





Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

## MUNICIPIO DE RÍO GRANDE ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2020  
12:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	<b>B01010</b>	<b>AMPLIACION DE 626 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 8 VIVIENDAS EN CALLE SIERRA (77 M.L.), CALLE ALAMEDA (85 M.L.), CALLE LAS FLORES (88 M.L.), CALLE EL MIRADOR (85 M.L.), CALLE LOMA LINDA (89 M.L.), CALLE BUENA VISTA (87 M.L.), CALLE VISTA HERMOSA (</b>											
	<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$129,546.62	\$129,546.62	\$0.00	\$0.00	\$95,990.66	-\$95,990.66	\$33,555.96	\$0.00	\$0.00	\$95,990.66
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$129,546.62	\$129,546.62	\$0.00	\$0.00	\$95,990.66	-\$95,990.66	\$33,555.96	\$0.00	\$0.00	\$95,990.66
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$129,546.62	\$129,546.62	\$0.00	\$0.00	\$95,990.66	-\$95,990.66	\$33,555.96	\$0.00	\$0.00	\$95,990.66
621	B01010 430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$129,546.62	\$129,546.62	\$0.00	\$0.00	\$95,990.66	-\$95,990.66	\$0.00	\$0.00	\$95,990.66
		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,546.62</b>	<b>\$129,546.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,990.66</b>	<b>-\$95,990.66</b>	<b>\$33,555.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,990.66</b>
		<b>AMPLIACION DE 626 ML DE RED</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,546.62</b>	<b>\$129,546.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,990.66</b>	<b>-\$95,990.66</b>	<b>\$33,555.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,990.66</b>

	<b>B01011</b>	<b>CONSTRUCCION DE CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION (368 M.L.) PARA 18 VIVIENDAS DE LA COL. LOMA PRIETA (ZAP 1249) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.</b>											
	<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$195,049.82	\$195,049.82	\$0.00	\$0.00	\$195,049.82	-\$195,049.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,049.82
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$195,049.82	\$195,049.82	\$0.00	\$0.00	\$195,049.82	-\$195,049.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,049.82
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,049.82	\$195,049.82	\$0.00	\$0.00	\$195,049.82	-\$195,049.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,049.82
621	B01011 430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,049.82	\$195,049.82	\$0.00	\$0.00	\$195,049.82	-\$195,049.82	\$0.00	\$0.00	\$195,049.82
		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,049.82</b>	<b>\$195,049.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,049.82</b>	<b>-\$195,049.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,049.82</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE RÍO GRANDE  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019  
F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2020  
12:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			\$0.00	\$195,049.82	\$195,049.82	\$0.00	\$0.00	\$195,049.82	-\$195,049.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,049.82
			CONSTRUCCION DE CARCAMO,										
			CONSTRUCCION DE CARCAMO,										
			\$0.00	\$87,109.43	\$87,109.43	\$0.00	\$0.00	\$87,109.43	-\$87,109.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,109.43
			CONSTRUCCION DE OBRAS PA										
			\$0.00	\$87,109.43	\$87,109.43	\$0.00	\$0.00	\$87,109.43	-\$87,109.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,109.43
			CONSTRUCCION DE OBRAS PA										
621	B01012	430	\$0.00	\$87,109.43	\$87,109.43	\$0.00	\$0.00	\$87,109.43	-\$87,109.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,109.43
			DESARROLLO SOCIAL										
			\$0.00	\$87,109.43	\$87,109.43	\$0.00	\$0.00	\$87,109.43	-\$87,109.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,109.43
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA/										

**B01012**

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 2 POSTES Y 230 M.L. DE LINEA SECUNDARIA PARA 8 VIVIENDAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COM. LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO) DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.

430

DESARROLLO SOCIAL

**B01013**

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 9 VIVIENDAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COM. SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.

430

DESARROLLO SOCIAL

			\$0.00	\$78,554.34	\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34	-\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34
			CONSTRUCCION DE OBRAS PA										
			\$0.00	\$78,554.34	\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34	-\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34
			CONSTRUCCION DE OBRAS PA										
			\$0.00	\$78,554.34	\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34	-\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34





Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

## MUNICIPIO DE RÍO GRANDE ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2020  
12:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
621	B01013 430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$78,554.34	\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34	-\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$78,554.34	\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34	-\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC/	\$0.00	\$78,554.34	\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34	-\$78,554.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,554.34

**B01014**

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 12 POSTES PARA 8 VIVIENDAS EN CALLE COLOSIO (8 POSTES), CALLE DURANGO (2 POSTES), CALLE MORELOS (2 POSTES) DE LA COM. NORIA DEL BOYERO DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.

430

DESARROLLO SOCIAL

		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$213,650.42	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$213,650.42	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$213,650.42	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
621	B01014 430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$213,650.42	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$213,650.42	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC/	\$0.00	\$213,650.42	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**B01015**

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 8 POSTES PARA 18 VIVIENDAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COM. DE TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS) DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.

430

DESARROLLO SOCIAL

		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$195,199.83	\$195,199.83	\$0.00	\$0.00	\$195,199.83	-\$195,199.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,199.83
--	--	------	-------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	---------------	--------	--------	--------	--------------



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE RÍO GRANDE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
F. Financiamiento: 621

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2020  
12:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$195,199.83	\$195,199.83	\$0.00	\$0.00	\$195,199.83	-\$195,199.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,199.83
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,199.83	\$195,199.83	\$0.00	\$0.00	\$195,199.83	-\$195,199.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,199.83
621	B01015 430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,199.83	\$195,199.83	\$0.00	\$0.00	\$195,199.83	-\$195,199.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,199.83
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$195,199.83</b>	<b>\$195,199.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,199.83</b>	<b>-\$195,199.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,199.83</b>
<b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRIC/</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$195,199.83</b>	<b>\$195,199.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,199.83</b>	<b>-\$195,199.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,199.83</b>
<b>FISE (FONDO DE APORTACIONE:</b>				<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$86,042.93</b>	<b>\$700,000.00</b>	<b>\$1,052,793.62</b>	<b>-\$966,750.69</b>	<b>\$947,206.38</b>	<b>\$370,702.93</b>	<b>\$370,702.93</b>	<b>\$682,090.69</b>
<b>Total Final</b>				<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$86,042.93</b>	<b>\$700,000.00</b>	<b>\$1,052,793.62</b>	<b>-\$966,750.69</b>	<b>\$947,206.38</b>	<b>\$370,702.93</b>	<b>\$370,702.93</b>	<b>\$682,090.69</b>